



CHRONO : 10

ASSOCIATION DIOCESAINE DE GRENOBLE  
12 PLACE DE LAVALETTE  
38028 GRENOBLE CEDEX 1

À l'attention de M. ARGOD

---

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>COPIE À :</b>                                  | <b>N° FAX :</b> | <b>DIFFUSION :</b> |
| ECONOME PAROISSE ST PAUL<br>ROMANCHE<br>GENEVIEVE |                 | @                  |

---

---

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>COPIE À :</b>                              | <b>N° FAX :</b> | <b>DIFFUSION :</b> |
| PETER WENDLING<br>ARCHITECTURE<br>M. WENDLING | 04 76 88 64 11  | @                  |

---

## ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES Travaux dans les établissements existants

*A joindre par le Maître de l'Ouvrage à l'Autorité Administrative ayant délivré le permis de construire et au maire à la déclaration d'achèvement des travaux et délivrée par un Contrôleur Technique ou un Architecte au Maître de l'Ouvrage en application des articles L. 122-9 et R. 122-30 du Code de la Construction et de l'Habitation.*

Je soussigné Robin TARI de la société Apave Sudeurope SAS en qualité de Organisme de Contrôle Technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.

Atteste que par contrat de Vérification Technique n° : 33209018  
En date du : 23/01/2020

La Société : ASSOCIATION DIOCESAINE DE GRENOBLE  
Maître de l'Ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde suivante)

### Travaux d'accessibilité Eglise et Cure 38 CHAMP SUR DRAC

A confié à Apave Sudeurope SAS, qui l'a réalisée, une mission de Vérification Technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessous) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

**Date du dépôt de demande du PC :** A notre connaissance, aucune déclaration de travaux n'a été réalisée à ce jour.

**Date de référence :** 30/01/2020 A défaut de communication du permis de construire, nous avons pris en compte une date de référence pour le choix de la réglementation applicable. Cette date est à confirmer par la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'oeuvre.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont jointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

**Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés :** 1



Agence de Grenoble  
16 avenue de Grugliasco BP 148  
38431 ECHIROLLES CEDEX  
Tél. : 04 76 33 33 33 - Fax : 04 76 22 73 31

**Apave** - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 - RCS Paris 527 573 141  
Filiales opérationnelles : **Apave Alsacienne SAS** - RCS 301 570 446 ; **Apave Nord-Ouest SAS** - RCS 419 671 425 ;  
**Apave Parisienne SAS** - RCS 393 168 273 ; **Apave Sudeurope SAS** - RCS 518 720 925

## ATTESTATION HANDICAPES

---

### Règles en vigueur considérées :

- Articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les autorisations déposées à compter du 01/01/2015 :

- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555.

Pour les autorisations déposées avant le 01/01/2015 :

- Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation.

- Arrêté du 1er Août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R.164-1 à R.164-6 du CCH.

### Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du Vérificateur :

A notre connaissance il n'a pas été accordé de dérogation

### Documents remis au Vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

Plans du 27/07/2021

A l'issue de sa visite de vérification réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 01/04/2022 le Vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

R : Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité

NR : Le Vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable

SO : La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 14/04/2022

ORIGINAL SIGNE : Robin TARI

## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le Vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées et ne préjugant pas d'interprétations contraires

### Liste des locaux non visités :

Mention des éventuels locaux ou parties de bâtiment qui n'ont pu être visités: néant

## RECAPITULATIFS DES COMMENTAIRES PARTICULIERS

### GENERALITES

L'accessibilité est réalisée;

**ATTESTATION HANDICAPES**

**CONSTAT SUITE A LA VERIFICATION DU 01/04/2022**

| ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC | Constat |  |    | Commentaire   | N° du commentaire |
|---|---------|--|----|---|-------------------|
| <b>Points examinés</b>  |         |  |    |   |                   |
| 1. Généralités<br><br>Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté   |         |  |    | L'accessibilité est réalisée;   |                   |
| <b>MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS A EFFET EQUIVALENT</b>  |         |  | SO |   |                   |
| <b>CHEMINEMENTS EXTERIEURS</b>  |         |  |    |   |                   |
| Généralités   | R       |  |    |   |                   |
| Cheminement accessible, repère continu, visuellement constaté, détectable à la canne blanche ou au pied                 | R       |  |    |   |                   |
| Largeur mini de 1,20m   | R       |  |    |   |                   |
| Rétrécissements ponctuels entre 0,90 et 1,20m   |         |  | SO |   |                   |
| Dévers inférieur ou égal 3%   | R       |  |    |   |                   |
| Pentes  |         |  |    |   |                   |
| Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant                   | R       |  |    |   |                   |
| Pente inférieure ou égale à 5 %   |         |  | SO |   |                   |
| Pente entre 5 et 6 % : palier de repos tous les 10m   | R       |  |    | 1 ère rampe: Dénivelé de -0.70 m à -0.22 m:6% sur longueur de 8 m.<br>2ème rampe: Dénivelé de -0.2 à 0.00 m: 5.43 % sur une longueur de 5.57 m environ. | 15                |
| Pente entre 6 et 10 % sur 2m maxi   |         |  | SO |   |                   |
| Pente entre 10 et 12 % sur 0,50m maxi   |         |  | SO |   |                   |
| Pente > 12 % : interdite  |         |  | SO |   |                   |
| Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente  | R       |  |    |   |                   |
| Caractéristiques des paliers de repos   |         |  |    |   |                   |
| 1,20 x 1,40m  | R       |  |    |   |                   |

**ATTESTATION HANDICAPES**

|  |   |  |    |   |    |
|--|---|--|----|---|----|
| Paliers horizontaux au dévers près   | R |  |    |   |    |
| Seuils et ressauts   | R |  |    |   |    |
| Repérage des éléments structurants du cheminement pour les malvoyants                          | R |  |    |   |    |
| Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire             | R |  |    |   |    |
| Espaces de manoeuvre de porte  | R |  |    |   |    |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus  |   |  |    |   |    |
| dimensions existantes conservées si pas de travaux   | R |  |    |   |    |
| Mains courantes  | R |  |    | Accès église: Escaliers extérieurs existants: Il est posé une main courante contre le mur Ouest de l'église (retour de l'escalier existant) et sur tout l'escalier. | 18 |
| Eveil de la vigilance  | R |  |    | Escaliers accès église: Eveil à vigilance à posée en haut de chaque escalier.   | 19 |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche                                  | R |  |    | Contraste des marches de tous les escaliers neufs et existants, posées.   | 20 |
| <b>PLACES DE STATIONNEMENT</b>   |   |  |    |   |    |
| 2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places        | R |  |    |   |    |
| Caractéristiques dimensionnelles et atteinte   |   |  |    |   |    |
| dimension  | R |  |    | Place PMR: Longueur: Sur longueur de 1.20 m réalisé.  | 21 |
| Espace horizontal au dévers de 3% près   | R |  |    |   |    |
| Raccordement au cheminement d'accès  | R |  |    |   |    |
| Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes |   |  | SO |   |    |
| <b>ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC</b>            |   |  |    |   |    |
| Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible                        | R |  |    |   |    |
| Rampes :   | R |  |    |   |    |
| Entrée principale facilement repérable   | R |  |    |   |    |
| Dispositifs d'accès au bâtiment  | R |  |    |   |    |

**ATTESTATION HANDICAPES**

|  |   |  |    |  |    |
|--|---|--|----|--|----|
| Système de communication et dispositif de commande manuelle          |   |  | SO |  |    |
| Contrôle d'accès et de sortie :                                      |   |  | SO |  |    |
| Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public        | R |  |    |  |    |
| <b>CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES</b>                         | R |  |    |  |    |
| <b>CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES</b>                           |   |  |    |  |    |
| Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement | R |  |    |  |    |
| Ascenseurs   |   |  | SO |  |    |
| Obligation d'ascenseur   |   |  | SO |  |    |
| <b>TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES</b>         |   |  | SO |  |    |
| <b>REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>                         | R |  |    |  |    |
| <b>PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>                                      | R |  |    |  |    |
| <b>DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b> |   |  | SO |  |    |
| <b>SANITAIRES</b>  |   |  |    |  |    |
| Cabinets aménagés  | R |  |    |  |    |
| <b>SORTIES</b>   | R |  |    |  |    |
| <b>ECLAIRAGE</b>   |   |  |    |  |    |
| Valeurs d'éclairage  |   |  |    |  |    |
| 20 lux pour les cheminements extérieurs                              | R |  |    | Cheminement extérieur: Eclairage encastré dans les murs BA des rampes d'accès. | 23 |
| <b>INFORMATION ET SIGNALISATION</b>                                  | R |  |    |  |    |
| <b>ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>                       | R |  |    |  |    |
| <b>CHAMBRES DES</b>  |   |  | SO |  |    |

**ATTESTATION HANDICAPES**

|  |  |  |    |  |  |
|--|--|--|----|--|--|
| ETABLISSEMENTS<br>COMPORTANT DES<br>LOCAUX D'HEBERGEMENT                                       |  |  |    |  |  |
| ETABLISSEMENTS AVEC<br>CABINES ET ESPACES A<br>USAGE INDIVIDUEL                                |  |  | SO |  |  |
| CAISSES DE PAIEMENT ET<br>DISPOSITIFS OU<br>EQUIPEMENTS DISPOSES<br>EN BATTERIE OU EN<br>SERIE |  |  | SO |  |  |